

Műszaki ellenőri nyilatkozat

Tárgy: A TOP-1.4.1-15-VS15-2016-00002 - „A gyermekellátás óvodai feltételeinek fejlesztése Csörötneken” című pályázati felhívás keretében megvalósuló projekt keretében a kivitelezés során az alábbi műszaki változtatások egyenértékűségét igazolom:

Építető:

Név: Csörötnek Község Önkormányzata

cím: 9962 Csörötnek, Vasúti u. 5.

Helyszín: 9962 Csörötnek, Vasúti u 16. Hrsz.:455/1

Kivitelező:

Név: Titán – Beton Építőipari és Szolgáltató Kft

cím: 9970 Szentgotthárd, Nyárfa u. 4.

adószám: 13854476-2-18

1., Rámpa:

Az épület kivitelezése során felülvizsgáltuk a rámpa hosszúságát. Az eredeti tervekben háromkarú emelkedő helyett, a mozgáskorlátozottak könnyebb mozgása érdekében kétkarú emelkedővé módosítottuk. A módosítás során a rámpakörnyezet eredetileg tervezett burkolt szintmagasságának kismértékű megemelésével a kezdő rámparész elhagyhatóvá vált. A rámpa lejtése, szélességi mérete, megközelíthetősége, korlátja, felfestései a szabvány szerint megfelelőek, megközelíthetősége könnyebbé, hossza rövidebbé vált, ezért egy jobb rámpa készült. A változtatás a rámpakörnyezet szintemelésével és egy rámpakar elhagyásával együtt sem többlet sem elmaradó költséget nem okozott. Egyenértékűségét igazolom.

2., Előtető:

Az épület előtető szerkezetének lejtését az északi oldalra lejtés helyett, keleti irányba lejtésre módosítottuk. A változtatással a vízelvezetést biztonságosabbá, esztétikusabbá vált.

Az esetleges Északi szél az esőt és a havat semmiképpen nem fújja a meglévő lépcsőre, így biztonságosabban használható téli és esős időjárásban is. A változtatás sem többlet sem elmaradó költséget nem okozott. Egyenértékűségét igazolom.

3., Pincelejáró:

A pincelejáró eredeti szerkezetét megtartva hőszigetelve fedlappal terveztük. A pincelejáró lépcsőjét és pihenőjét térkő burkolattal terveztük. A kivitelezés során a meglévő, statikailag instabil, málékony falazott falszerkezet köré egy vasbeton fal készült, a lépcső és a pihenő szintén vasbeton burkolattal lett ellátva. A megvalósult fal és lépcső és pihenő szerkezet statikailag jobb és időtállóbb hosszútávon fenntarthatóbb kültéri szerkezet, mint az eredetileg tervezett. A változtatás sem többlet sem elmaradó költséget nem okozott. Egyenértékűségét igazolom.

4., Pince burkolat:

A tervezett pincében a közlekedő és raktár felületeken lapburkolatot terveztünk. A felületek egyenetlensége és síktalansága miatt a tervezett burkolat lerakva kiálló peremes kialakulása valószínűsíthető volt. Az elkészült műgyanta burkolat ezt a botlásveszélyes állapotot oldotta meg. A változtatás sem többlet sem elmaradó költséget nem okozott. Egyenértékűségét igazolom.

Csörötnek, 2020. 06.01.



Benkő János
Műszaki ellenőr
ME 180208