


Ellenjegyzem, Győr, 2020. augusztus 26.:


PALI JÁNOS
FAKSZ LAJSTROMSZÁM
99746



Interreg
Austria-Hungary
European Union – European Regional Development Fund
3 Határlos



KöH/ 4-50/2020.

CSÖRÖTNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Kivitelezési Szerződés 1. számú módosítása

az
„**építési beruházás (3Határlos - ATHU101)**”
tárgyú közbeszerzési eljárásban



Interreg

Austria-Hungary

European Union – European Regional Development Fund



3 Határolos

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. számú módosítása

amely létrejött egyrészről a:

Csörötnek Község Önkormányzata

székhely: 9962 Csörötnek, Vasúti út 5.

képviseli: Kocsis Zsolt Ferenc polgármester

Adószáma: 15421371-2-18

Telefon: +3694541022

Fax: +3694541022

E-mail: csorotnek-pm@sztgnet.hu

Bankszámlaszám: 10047004-00349192-00000031

mint megrendelő, (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről:

TITÁN-BETON Építőipari Szolgáltató Kft.

székhely: 9970 Szentgotthárd, Nyárfa u. 4.

képviseli: Klement Tamás ügyvezető

Cégjegyzék száma: 18-09-107018

Adószáma: 13854476-2-18

Bankszámla száma: 11747068-20020024-00000000

Telefon: +36 209814123

Fax: -

E-mail: klement.tamas@titanbeton.hu

mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

között 2020. június 23-án aláírt Vállalkozói Szerződés módosítására. Jelen szerződésmódosítás csak a módosítással érintett pontokat tartalmazza – a módosuló passzusokat félkövér és dőlt szedéssel, a módosítással nem érintett szerződéses pontok az eredeti szerződéses tartalom szerint hatályosak.

A szerződésmódosítás indoklása:

Vállalkozó 2020. augusztus 24-én akadályközlő levélben jelezte Megrendelő felé, hogy a 2020. június 23-i szerződéskötési időponthoz képest 2020. augusztus 31-re kitűzött munkaterület átadási időpont olyan mértékű csúszás a szerződés teljesítésének megkezdése kapcsán, mely a közbeszerzési eljárásban reálisan nem volt tervezhető A szerződés szerint a munkaterület átadástól számítandó 180 napos teljesítési időtartam belenyúlik a teljesen bizonytalan téli időjárásba, mely ugyancsak nem volt reálisan tervezhető a közbeszerzési eljárásban. A fentiekre tekintettel a Vállalkozó javasolja, hogy a teljesítési időtartam 180 napról legyen meghosszabbítva 250 napra.

Megrendelő elfogadja a Vállalkozó akadályközlését, tekintettel arra, hogy a szerződéskötés időpontja és a munkaterület átadás időpontja között eltelt 2 hónapos időtartam a közbeszerzési eljárás megindításakor kellő gondossággal eljárva sem volt előre látható: a hivatkozott 2 hónapos késedelem oka, hogy a jelenleg hatályos magyar jogszabályok értelmében az osztatlan közös tulajdonban lévő 0213 hrsz. alatti erdő besorolású építési terület valamennyi tulajdonosának hozzájárulása szükséges az építési terület, mint erdő igénybevételehez, megosztásához és ezzel együtt a munkaterület átadáshoz. A 62 tulajdonos közül egy Ausztráliában él, akinek felkutatása, valamint a kommunikációs kapcsolat kiépítése és ezzel együtt a hozzájáruló nyilatkozat beszerzése hosszú időt vett igénybe.

Az önkormányzat részére a hozzájáruló nyilatkozat Ausztráliából 2020. augusztus 11-én érkezett meg. Ezt követően nyílt lehetőség a Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály, Erdészeti Osztályához benyújtani az erdő igénybevételére irányuló engedélykérelmet. A VMK AKvF Erdészeti Osztálya az engedélyt 2020. augusztus 19-vel állította ki, mely e nappal véglegessé is vált.

A fentiekre tekintettel a Megrendelő és a Vállalkozó a szerződés vonatkozó pontjait a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglalt feltételek együttes teljesülése esetén az alábbiakban rögzítettek szerint módosítják. A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglalt feltételek együttes teljesülése fennáll a jelen szerződés módosítás kapcsán, ugyanis:

- a módosítást olyan körülmények teszik szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
- a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
- az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.

A jelen szerződésmódosítással módosított szerződéses pontok az alábbiak:

4. Szerződés kivitelezési határidői:

A teljesítés kezdete: a munkaterület átadásának napja.

3/3

Teljesítési időtartam (melybe a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdése is beleértendő): a munkaterület átadástól számított 270 nap

Végteljesítési határidő (melybe a hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás befejezése is beleértendő): a munkaterület átadástól számított 300 nap

A szerződés 1. sz. mellékletét képező és az építési munkákra vonatkozó módosított műszaki ütemterv szerint kell a kivitelezést folytatni és ez adja az elszámolások alapját.

(...)

A jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben az alapszerződésben, az ajánlati felhívásban, az ajánlattételi dokumentációban és az ajánlatban foglaltak, valamint a Kbt., a Ptk. és a vonatkozó jogszabályok az irányadóak.

Csörötnek, 2020. augusztus 26.

Kocsis Zsolt Ferenc
polgármester



dr. Markó László
jegyző, mint ellenjegyző

Klement Tamás
ügyvezető

TITÁN BETON
Építőipari Szolgáltató Kft.
9970 Szentgotthárd, Nyárfa u. 4.
OTP: 1174-068-2002024
Adószám: 13854476-2-18



Vonalas műszaki ütemterv
 „Rábavölgye "Ciszter" kilátó és turisztikai információs pont
 kialakítása a Csörötneki Szőlőhegyen”

Dátum hónap, hét	1.hó	2.hó	3.hó	4.hó	5.hó	6.hó	7.hó	8.hó	9.hó	10.hó
Munkanemek										
Alapozás										
Szerkezetépítés										
Rehabilitációs munkák										
Belső munkák										
Külső munkák										
Villanyszerelés										
Víz, csatorna szerelés										
Villámvédelem										
Megújuló energiaforrások										

Szentgotthárd, 2020.08.26.

TITÁN BETON
 Építőipari Szolgáltató Kft.
 9970 Szentgotthárd, Nyárfa u. 4.
 OTP: 11747068-20020024
 Adószám: 13854476-2-18


 cégszerű aláírás

Pénzügyi ütemterv

„Rábavölgye "Ciszter" kilátó és turisztikai információs pont
kialakítása a Csörötneki Szőlőhegyen”

	Előlegszámla	I. részszámla	II. részszámla	III. részszámla	Végszámla
Teljesítés időpontja	Szerződés kötésekor	2 hónap végén	4 hónap végén	8 hónap végén	10 hónap végén
Számla összeg (nettó)	7% előleg	25% készüeltség	50% készüeltség	75% készüeltség	100% készüeltség

Szentgotthárd, 2020.08.26.

TITÁN BETON
Építőipari Szolgáltató Kft.
9970 Szentgotthárd, Nyárfa u. 4.
OTP: 17747068-20020024
Adószám: 18854476-2-18

cégszerű aláírás